

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 ( - )			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	198,569,000	122,233,280	13,693,000	135,926,280	68.45	-62,642,720	-31.55	1.放射腫瘤部新建計畫：與決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。 2.BSL-3(P3)實驗室整建統包工程：已完成發包決標金額35,561,989元，預計9月開工年底完工驗收。  本年度預算提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。  實際進度比預計超前：標餘款案件資產重分類所致。  實際進度比預計超前：標餘款案件資產重分類所致。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	198,569,000	122,233,280	13,693,000	135,926,280	68.45	-62,642,720	-31.55		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,875,000	8,534,181	5,660,000	14,194,181	21.22	-52,680,819	-78.78		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	125,359,000	102,683,106	7,943,000	110,626,106	88.25	-14,732,894	-11.75		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,683,000	1,917,865		1,917,865	113.96	234,865	13.96		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,652,000	9,098,128	90,000	9,188,128	197.51	4,536,128	97.51		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	198,569,000	122,233,280	13,693,000	135,926,280	68.45	-62,642,720	-31.55		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,875,000	8,534,181	5,660,000	14,194,181	21.22	-52,680,819	-78.78		

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 ( - )			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	125,359,000	102,683,106	7,943,000	110,626,106	88.25	-14,732,894	-11.75		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,683,000	1,917,865		1,917,865	113.96	234,865	13.96		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,652,000	9,098,128	90,000	9,188,128	197.51	4,536,128	97.51		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	198,569,000	122,233,280	13,693,000	135,926,280	68.45	-62,642,720	-31.55		