

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		16,435,000			16,435,000	16,435,000	5,607,184	10,827,816	16,435,000	100.00			1.放射腫瘤部新建計畫：因與廠商履約爭議重辦招標，108年5月1日決標。本案總工期490天，已於108年6月28日開工，預計109年10月底完工。 2.年度建築師技術服務：為開口技術服務契約，部分工程已委任規劃，需待工程(發包、估驗)驗收完成後，完成契約階段服務才得辦理技服請款，109年度積極執行完成。 3.另考量掙節開支，以前年度保留數暨年度預算剩餘標餘款一併列入結餘款。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
新興計畫		16,435,000			16,435,000	16,435,000	5,607,184	10,827,816	16,435,000	100.00				
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫		16,435,000			16,435,000	16,435,000	5,607,184	10,827,816	16,435,000	100.00				
一般建築及設備計畫	263,855,902	454,110,000			717,965,902	717,965,902	368,840,018	23,010,820	391,850,838	54.58	-326,115,064	45.42		
一次性項目	263,855,902	454,110,000			717,965,902	717,965,902	368,840,018	23,010,820	391,850,838	54.58	-326,115,064	45.42		
房屋及建築	113,499,720	112,900,000		-62,842,000	163,557,720	163,557,720	51,491,146	22,360,820	73,851,966	45.15	-89,705,754	54.85		
機械及設備	148,456,900	335,085,000		53,906,000	537,447,900	537,447,900	301,367,843	650,000	302,017,843	56.19	-235,430,057	43.81		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													106年度保留案件，因周邊設備眾多且涉及房間工程，且配合醫院醫療營運不中斷，需多次跨團隊詳細規劃討論，於108年10月24日評選，11月7日價格標決標，交貨期限機關通知之次日起計90日內交貨，預計109年6月完工驗收。 2.智慧藥櫃系統：院方108/3/29核准拆案執行，108年11月05日第1次公開招標，108年11月26日評選，108年12月12日決標，硬體設備履約期限108.12.13-109.03.11，資訊系統介接履約期限109.03.12-109.04.20，尚未交貨驗收，擬申請保留。 3.69KV變電站醫院主變壓器設備更新：108年5月15日評選，108年5月22日決標，履約期限為決標日次日起360天(108.05.23至109.05.17)。本案設備依進度廠	利與實際進度配合。

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	887,250	26,000		1,020,000	1,933,250	1,933,250	1,080,209		1,080,209	55.88	-853,041	44.12	商分階段進行製作及組裝，設備製作組裝進度預計109年02月25日完成，預計109年3月驗收。 4.第四心導管室雙面透視X光機與房間工程，含導管周邊設備：本案周邊設備眾多且涉及房間工程，需多次跨團隊詳細規劃討論，且配合醫院醫療營運不中斷，單位108年8月12日簽請本案以最有利標決方式辦理招標，函報教育部核准後分別於108年12月12日、108年12月18日及108年12月26日辦理公開招標，3次均無廠商投標導致流標，擬申請專案保留。 5.其他醫療儀器設備，已發生契約責任，尚未交貨驗收辦理保留。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
什項設備	1,012,032	6,099,000		7,916,000	15,027,032	15,027,032	14,900,820		14,900,820	99.16	-126,212	0.84	107年度保留案件驗收付款，資產重分類轉列非消耗品。	

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	263,855,902	470,545,000			734,400,902	734,400,902	374,447,202	33,838,636	408,285,838	55.59	-326,115,064	44.41		
房屋及建築	113,499,720	129,335,000		-62,842,000	179,992,720	179,992,720	57,098,330	33,188,636	90,286,966	50.16	-89,705,754	49.84		
機械及設備	148,456,900	335,085,000		53,906,000	537,447,900	537,447,900	301,367,843	650,000	302,017,843	56.19	-235,430,057	43.81		
交通及運輸設備	887,250	26,000		1,020,000	1,933,250	1,933,250	1,080,209		1,080,209	55.88	-853,041	44.12		
什項設備	1,012,032	6,099,000		7,916,000	15,027,032	15,027,032	14,900,820		14,900,820	99.16	-126,212	0.84		
總計	263,855,902	470,545,000			734,400,902	734,400,902	374,447,202	33,838,636	408,285,838	55.59	-326,115,064	44.41		