

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	506,266,000	425,591,782	220,633,863	646,225,645	127.65	139,959,645	27.65	主要係因老人 醫院實際進度比 預計超前。	日後擬審慎評估 預計執行進度， 以利與實際進度 配合。
繼續計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	506,266,000	425,591,782	220,633,863	646,225,645	127.65	139,959,645	27.65		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫	298,765,125	683,813,000			982,578,125	451,656,000	420,601,763	168,709,668	589,311,431	130.48	137,655,431	30.48		
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)		545,460,000			545,460,000	54,610,000	4,990,019	51,924,195	56,914,214	104.22	2,304,214	4.22		
一般建築及設備計畫	203,034,626	586,086,000			789,120,626	265,968,000	184,683,457	30,815,845	215,499,302	81.02	-50,468,698	-18.98		
一次性項目	203,034,626	586,086,000			789,120,626	265,968,000	184,683,457	30,815,845	215,499,302	81.02	-50,468,698	-18.98		
房屋及建築	66,116,389	90,950,000			157,066,389	58,888,000	36,997,994		36,997,994	62.83	-21,890,006	-37.17		
													主要係因斗六分 院採購案400RT 冰水主機(含監 控系統、大廳空 調箱)預計9月底 前完成驗收及改 善後量測及核 銷。	擬督促相關單位 盡速辦理驗收及 結案付款。
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-3,524,000	620,735,227	202,069,000	142,487,466	30,803,800	173,291,266	85.76	-28,777,734	-14.24		
交通及運輸設備		24,000		2,613,000	2,637,000	2,287,000	2,261,359		2,261,359	98.88	-25,641	-1.12		
什項設備	3,092,010	4,679,000		911,000	8,682,010	2,724,000	2,936,638	12,045	2,948,683	108.25	224,683	8.25		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	772,234,000	610,275,239	251,449,708	861,724,947	111.59	89,490,947	11.59		
房屋及建築	364,881,514	1,320,223,000			1,685,104,514	565,154,000	462,589,776	220,633,863	683,223,639	120.89	118,069,639	20.89		
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-3,524,000	620,735,227	202,069,000	142,487,466	30,803,800	173,291,266	85.76	-28,777,734	-14.24		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		24,000		2,613,000	2,637,000	2,287,000	2,261,359		2,261,359	98.88	-25,641	-1.12		
什項設備	3,092,010	4,679,000		911,000	8,682,010	2,724,000	2,936,638	12,045	2,948,683	108.25	224,683	8.25		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	772,234,000	610,275,239	251,449,708	861,724,947	111.59	89,490,947	11.59		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。