

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	313,299,000	235,065,628	178,943,829	414,009,457	132.15	100,710,457	32.15	原預算分配數係 考量7-10月為颱風 季，可能影響 工程進度，故分 配數較低。惟至 10月施工較預期 順利，故執行率 超前。	爾後審慎評估預 算分配。
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	313,299,000	235,065,628	178,943,829	414,009,457	132.15	100,710,457	32.15		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		776,241,000			776,241,000	276,547,000	209,141,340	168,943,829	378,085,169	136.72	101,538,169	36.72		
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	36,752,000	25,924,288	10,000,000	35,924,288	97.75	-827,712	-2.25		
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	338,123,000	244,260,263	59,959,000	304,219,263	89.97	-33,903,737	-10.03		
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	338,123,000	244,260,263	59,959,000	304,219,263	89.97	-33,903,737	-10.03		
房屋及建築	62,699,230	181,993,000		-115,098,000	129,594,230	77,026,000	17,227,522	54,310,000	71,537,522	92.87	-5,488,478	-7.13		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		100,649,000	670,964,483	254,170,000	218,852,894	5,649,000	224,501,894	88.33	-29,668,106	-11.67		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,593,000	2,004,850		2,004,850	125.85	411,850	25.85		
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,334,000	6,174,997		6,174,997	115.77	840,997	15.77		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	651,422,000	479,325,891	238,902,829	718,228,720	110.26	66,806,720	10.26		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-115,098,000	954,640,152	390,325,000	252,293,150	233,253,829	485,546,979	124.40	95,221,979	24.40		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		100,649,000	670,964,483	254,170,000	218,852,894	5,649,000	224,501,894	88.33	-29,668,106	-11.67		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,593,000	2,004,850		2,004,850	125.85	411,850	25.85		
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,334,000	6,174,997		6,174,997	115.77	840,997	15.77		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	651,422,000	479,325,891	238,902,829	718,228,720	110.26	66,806,720	10.26		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。