

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		280,000,000			280,000,000	37,452,000	42,752,127		42,752,127	114.15	5,300,127	14.15	廠商估驗計價進度，已逐漸追上實際執行進度，導致執行數較原預估分配數為增加。	審慎評估每月執行情形。
繼續計畫		280,000,000			280,000,000	37,452,000	42,752,127		42,752,127	114.15	5,300,127	14.15		
		280,000,000			280,000,000	37,452,000	42,752,127		42,752,127	114.15	5,300,127	14.15		
一般建築及設備計畫	378,544,187	605,724,000			984,268,187	126,484,000	43,698,758	72,858,400	116,557,158	92.15	-9,926,842	7.85		
一次性項目	378,544,187	605,724,000			984,268,187	126,484,000	43,698,758	72,858,400	116,557,158	92.15	-9,926,842	7.85		
土地														
房屋及建築	3,070,002	74,403,000			77,473,002	1,987,000	2,069,100		2,069,100	104.13	82,100	4.13		
機械及設備	375,474,185	513,494,000			888,968,185	124,048,000	25,485,136	72,858,400	98,343,536	79.28	-25,704,464	20.72	主要係因原預算列為機械設備，驗收付款後財產列為什項設備。	審慎評估財產分類。
交通及運輸設備		963,000			963,000		504,900		504,900		504,900		實際進度比預計超前：小額零星採購付款。	審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
什項設備		16,864,000			16,864,000	449,000	15,639,622		15,639,622	3,483.21	15,190,622	3,383.21	主要係因原預算列為機械設備，驗收付款後財產列為什項設備。	審慎評估財產分類。
總計	378,544,187	885,724,000			1,264,268,187	163,936,000	86,450,885	72,858,400	159,309,285	97.18	-4,626,715	2.82		
土地														
房屋及建築	3,070,002	354,403,000			357,473,002	39,439,000	44,821,227		44,821,227	113.65	5,382,227	13.65		
機械及設備	375,474,185	513,494,000			888,968,185	124,048,000	25,485,136	72,858,400	98,343,536	79.28	-25,704,464	20.72		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		963,000			963,000		504,900		504,900		504,900			
什項設備		16,864,000			16,864,000	449,000	15,639,622		15,639,622	3,483.21	15,190,622	3,383.21		
總計	378,544,187	885,724,000			1,264,268,187	163,936,000	86,450,885	72,858,400	159,309,285	97.18	-4,626,715	2.82		