

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	13,377,000	995,944	13,685,250	14,681,194	109.75	1,304,194	9.75	實際進度比預計 超前：小額零星 採購驗收付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	13,377,000	995,944	13,685,250	14,681,194	109.75	1,304,194	9.75		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	3,306,000	364,291	3,245,250	3,609,541	109.18	303,541	9.18		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	10,062,000	329,113	10,440,000	10,769,113	107.03	707,113	7.03		
交通及運輸設備		343,000			343,000	7,000	117,540		117,540	1,679.14	110,540	1,579.14		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	2,000	185,000		185,000	9,250.00	183,000	9,150.00		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	13,377,000	995,944	13,685,250	14,681,194	109.75	1,304,194	9.75		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	3,306,000	364,291	3,245,250	3,609,541	109.18	303,541	9.18		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	10,062,000	329,113	10,440,000	10,769,113	107.03	707,113	7.03		
交通及運輸設備		343,000			343,000	7,000	117,540		117,540	1,679.14	110,540	1,579.14		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	2,000	185,000		185,000	9,250.00	183,000	9,150.00		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	13,377,000	995,944	13,685,250	14,681,194	109.75	1,304,194	9.75		