

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|---------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 專案計畫 | | 280,000,000 | | | 280,000,000 | 150,356,000 | 127,391,712 | 46,720,526 | 174,112,238 | 115.80 | 23,756,238 | 15.80 | 主要係因「生醫 卓群第二大樓數 位教室設備案」 教育訓練部分未 能如期完成，故 驗收須延至九月 份。 | 儘速安排驗收付 款。 |
| 繼續計畫 | | 280,000,000 | | | 280,000,000 | 150,356,000 | 127,391,712 | 46,720,526 | 174,112,238 | 115.80 | 23,756,238 | 15.80 | | |
| 國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫 | | 280,000,000 | | | 280,000,000 | 150,356,000 | 127,391,712 | 46,720,526 | 174,112,238 | 115.80 | 23,756,238 | 15.80 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 378,544,187 | 605,724,000 | | | 984,268,187 | 425,519,000 | 376,884,044 | 26,405,716 | 403,289,760 | 94.78 | -22,229,240 | -5.22 | | |
| 一次性項目 | 378,544,187 | 605,724,000 | | | 984,268,187 | 425,519,000 | 376,884,044 | 26,405,716 | 403,289,760 | 94.78 | -22,229,240 | -5.22 | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 3,070,002 | 74,403,000 | | -28,591,000 | 48,882,002 | 37,078,000 | 32,991,077 | 3,021,544 | 36,012,621 | 97.13 | -1,065,379 | -2.87 | | |
| 機械及設備 | 375,474,185 | 513,494,000 | | -806,000 | 888,162,185 | 363,036,000 | 321,652,949 | 23,322,672 | 344,975,621 | 95.03 | -18,060,379 | -4.97 | | |
| 交通及運輸設備 | | 963,000 | | 10,537,000 | 11,500,000 | 5,860,000 | 3,679,813 | | 3,679,813 | 62.80 | -2,180,187 | -37.20 | | |
| 什項設備 | | 16,864,000 | | 18,860,000 | 35,724,000 | 19,545,000 | 18,560,205 | 61,500 | 18,621,705 | 95.28 | -923,295 | -4.72 | | |
| 總計 | 378,544,187 | 885,724,000 | | | 1,264,268,187 | 575,875,000 | 504,275,756 | 73,126,242 | 577,401,998 | 100.27 | 1,526,998 | 0.27 | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 3,070,002 | 354,403,000 | | -28,591,000 | 328,882,002 | 187,434,000 | 160,382,789 | 49,742,070 | 210,124,859 | 112.11 | 22,690,859 | 12.11 | | |
| 機械及設備 | 375,474,185 | 513,494,000 | | -806,000 | 888,162,185 | 363,036,000 | 321,652,949 | 23,322,672 | 344,975,621 | 95.03 | -18,060,379 | -4.97 | | |
| 交通及運輸設備 | | 963,000 | | 10,537,000 | 11,500,000 | 5,860,000 | 3,679,813 | | 3,679,813 | 62.80 | -2,180,187 | -37.20 | | |
| 什項設備 | | 16,864,000 | | 18,860,000 | 35,724,000 | 19,545,000 | 18,560,205 | 61,500 | 18,621,705 | 95.28 | -923,295 | -4.72 | | |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 總計 | 378,544,187 | 885,724,000 | | | 1,264,268,187 | 575,875,000 | 504,275,756 | 73,126,242 | 577,401,998 | 100.27 | 1,526,998 | 0.27 | | |