

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	49,269,000	12,041,621	37,227,379	49,269,000	100.00				
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	49,269,000	12,041,621	37,227,379	49,269,000	100.00				
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		776,241,000			776,241,000	36,756,000	1,301	36,754,699	36,756,000	100.00				
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	12,513,000	12,040,320	472,680	12,513,000	100.00				
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	84,715,000	27,642,600	28,193,057	55,835,657	65.91	-28,879,343	-34.09	主要係因「112 年度空調設備汰 換工程」配合臨 床業務狀況，展 延履約期間所 致。	審慎評估預算分 配。
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	84,715,000	27,642,600	28,193,057	55,835,657	65.91	-28,879,343	-34.09		
土地										--				
房屋及建築	62,699,230	181,993,000			244,692,230	37,240,000	2,651,172		2,651,172	7.12	-34,588,828	-92.88		
機械及設備	121,551,483	448,764,000			570,315,483	47,372,000	23,109,096	27,989,857	51,098,953	107.87	3,726,953	7.87		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362		217,750		217,750	--	217,750		主要係配合各單 位實際需要之小 額零星採購案 件。	審慎評估預算分 配。
什項設備	3,345,000	403,000			3,748,000	103,000	1,664,582	203,200	1,867,782	1,813.38	1,764,782	1,713.38	主要係配合各單 位實際需要之小 額零星採購案 件。	審慎評估預算分 配。

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	133,984,000	39,684,221	65,420,436	105,104,657	78.45	-28,879,343	-21.55		
土地										--				
房屋及建築	73,527,152	996,211,000			1,069,738,152	86,509,000	14,692,793	37,227,379	51,920,172	60.02	-34,588,828	-39.98		
機械及設備	121,551,483	448,764,000			570,315,483	47,372,000	23,109,096	27,989,857	51,098,953	107.87	3,726,953	7.87		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362		217,750		217,750	--	217,750			
什項設備	3,345,000	403,000			3,748,000	103,000	1,664,582	203,200	1,867,782	1,813.38	1,764,782	1,713.38		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	133,984,000	39,684,221	65,420,436	105,104,657	78.45	-28,879,343	-21.55		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。