

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		260,877,000			260,877,000	158,306,000	101,654,103	56,684,510	158,338,613	100.02	32,613	0.02		
繼續計畫		260,877,000			260,877,000	158,306,000	101,654,103	56,684,510	158,338,613	100.02	32,613	0.02		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		250,000,000			250,000,000	158,300,000	101,648,719	56,651,281	158,300,000	100.00				
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)		10,877,000			10,877,000	6,000	5,384	33,229	38,613	643.55	32,613	543.55	相關會議出席費 等零星支出。	審慎評估預算分 配。
一般建築及設備計畫	290,941,505	514,329,000			805,270,505	294,503,000	247,809,525	13,218,750	261,028,275	88.63	-33,474,725	-11.37		
一次性項目	290,941,505	514,329,000			805,270,505	294,503,000	247,809,525	13,218,750	261,028,275	88.63	-33,474,725	-11.37		
土地										--				
房屋及建築	5,229,771	112,230,000		-13,896,000	103,563,771	40,057,000	36,734,944		36,734,944	91.71	-3,322,056	-8.29		
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	248,866,000	205,262,964	13,151,739	218,414,703	87.76	-30,451,297	-12.24	主要係「機電中 心增設發電機設 備」原預計6、7 月可完工，但因 該設備係由國外 進口，船運業近 年又受戰爭等因 素影響，故船期 較原預定延後。 目前已進場施 作，預計12月底 前驗收。	督請廠商盡速安 裝。
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,087,000	7,734,200	2,656,000	2,629,000		2,629,000	98.98	-27,000	-1.02		
什項設備	4,938,690	165,000		8,809,000	13,912,690	2,924,000	3,182,617	67,011	3,249,628	111.14	325,628	11.14	小額零星採購。	審慎評估預算分 配。

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	452,809,000	349,463,628	69,903,260	419,366,888	92.61	-33,442,112	-7.39		
土地										--				
房屋及建築	5,229,771	373,107,000		-13,896,000	364,440,771	198,363,000	138,389,047	56,684,510	195,073,557	98.34	-3,289,443	-1.66		
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	248,866,000	205,262,964	13,151,739	218,414,703	87.76	-30,451,297	-12.24		
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,087,000	7,734,200	2,656,000	2,629,000		2,629,000	98.98	-27,000	-1.02		
什項設備	4,938,690	165,000		8,809,000	13,912,690	2,924,000	3,182,617	67,011	3,249,628	111.14	325,628	11.14		
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	452,809,000	349,463,628	69,903,260	419,366,888	92.61	-33,442,112	-7.39		

註：一、沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。

二、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。