

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	27,296,000	1,301	26,822,019	26,823,320	98.27	-472,680	-1.73		
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	27,296,000	1,301	26,822,019	26,823,320	98.27	-472,680	-1.73		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		776,241,000			776,241,000	14,783,000	1,301	14,781,699	14,783,000	100.00				
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	12,513,000		12,040,320	12,040,320	96.22	-472,680	-3.78		
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	43,041,000	7,949,300	4,720,740	12,670,040	29.44	-30,370,960	-70.56		
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	43,041,000	7,949,300	4,720,740	12,670,040	29.44	-30,370,960	-70.56		
土地										--				
房屋及建築	62,699,230	181,993,000			244,692,230	700,000	2,166,016		2,166,016	309.43	1,466,016	209.43	主要因配合履約 進度支付「112 年空調設備汰換 工程委託規畫設 計監造服務」之 第一期費用。	審慎評估預算分 配。
機械及設備	121,551,483	448,764,000			570,315,483	42,270,000	4,871,538	4,720,740	9,592,278	22.69	-32,677,722	-77.31	部分案件已交貨 但未及排定驗 收。	盡速辦理驗收付 款等作業。
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362					--				
什項設備	3,345,000	403,000			3,748,000	71,000	911,746		911,746	1,284.15	840,746	1,184.15	小額零星採購案 件。	審慎評估預算分 配。
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	70,337,000	7,950,601	31,542,759	39,493,360	56.15	-30,843,640	-43.85		
土地										--				

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000			1,069,738,152	27,996,000	2,167,317	26,822,019	28,989,336	103.55	993,336	3.55		
機械及設備	121,551,483	448,764,000			570,315,483	42,270,000	4,871,538	4,720,740	9,592,278	22.69	-32,677,722	-77.31		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362					--				
什項設備	3,345,000	403,000			3,748,000	71,000	911,746		911,746	1,284.15	840,746	1,184.15		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	70,337,000	7,950,601	31,542,759	39,493,360	56.15	-30,843,640	-43.85		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。