

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
繼續計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		30,000,000			30,000,000	4,200,000	4,200,043		4,200,043	100.00	43			
一般建築及設備計畫	237,463,585	397,049,000			634,512,585	67,128,000	77,030,441	7,177,652	84,208,093	125.44	17,080,093	25.44		
一次性項目	237,463,585	397,049,000			634,512,585	67,128,000	77,030,441	7,177,652	84,208,093	125.44	17,080,093	25.44		
房屋及建築	40,250,493	115,371,000			155,621,493	12,298,000	7,942,370	6,274,017	14,216,387	115.60	1,918,387	15.60	實際進度比預計 超前：放腫部增 建計劃估驗提列 應付數。	
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	54,689,000	66,986,984	903,635	67,890,619	124.14	13,201,619	24.14	實際進度比預計 超前：108年度 保留案件驗收。	
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	41,000	97,910		97,910	238.80	56,910	138.80	實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	
什項設備		6,954,000			6,954,000	100,000	2,003,177		2,003,177	2,003.18	1,903,177	1,903.18	實際進度比預計 超前：資產重分 類所致。	
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	71,328,000	81,230,484	7,177,652	88,408,136	123.95	17,080,136	23.95		
房屋及建築	40,250,493	145,371,000			185,621,493	16,498,000	12,142,413	6,274,017	18,416,430	111.63	1,918,430	11.63		
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	54,689,000	66,986,984	903,635	67,890,619	124.14	13,201,619	24.14		
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	41,000	97,910		97,910	238.80	56,910	138.80		
什項設備		6,954,000			6,954,000	100,000	2,003,177		2,003,177	2,003.18	1,903,177	1,903.18		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	71,328,000	81,230,484	7,177,652	88,408,136	123.95	17,080,136	23.95		