

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03	實際進度比預計 超前：斗六分院 107年度保留案 件驗收。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
新興計畫		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03		
一般建築及設備計畫	263,855,902	454,110,000			717,965,902	41,793,000	9,520,241	35,213,786	44,734,027	107.04	2,941,027	7.04		
一次性項目	263,855,902	454,110,000			717,965,902	41,793,000	9,520,241	35,213,786	44,734,027	107.04	2,941,027	7.04		
房屋及建築	113,499,720	112,900,000			226,399,720	478,000	907,890	4,665,232	5,573,122	1,165.93	5,095,122	1,065.93		
機械及設備	148,456,900	335,085,000			483,541,900	40,300,000	7,849,984	30,548,554	38,398,538	95.28	-1,901,462	4.72		
交通及運輸設備	887,250	26,000			913,250	887,000	115,000		115,000	12.97	-772,000	87.03		
什項設備	1,012,032	6,099,000			7,111,032	128,000	647,367		647,367	505.76	519,367	405.76		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	44,593,000	12,319,425	35,213,786	47,533,211	106.59	2,940,211	6.59		
房屋及建築	113,499,720	130,200,000			243,699,720	3,278,000	3,707,074	4,665,232	8,372,306	255.41	5,094,306	155.41	107年度保留案 件已驗收付款， 資產重分類所 致。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
機械及設備	148,456,900	335,085,000			483,541,900	40,300,000	7,849,984	30,548,554	38,398,538	95.28	-1,901,462	4.72		
交通及運輸設備	887,250	26,000			913,250	887,000	115,000		115,000	12.97	-772,000	87.03		
什項設備	1,012,032	6,099,000			7,111,032	128,000	647,367		647,367	505.76	519,367	405.76		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	44,593,000	12,319,425	35,213,786	47,533,211	106.59	2,940,211	6.59		