

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 專案計畫 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 26,513,000 | 542,252 | 25,970,748 | 26,513,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 斗六分院： 1.雙門高壓滅菌 鍋架420萬元： 尚未取得合格證 無法啟用，未完 成驗收。 2.4K影像系統組 500萬元：待規 格表確認完成後 招標。 | 盡速辦理驗收及 招標作業。 |
| 繼續計畫 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 26,513,000 | 542,252 | 25,970,748 | 26,513,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 26,513,000 | 542,252 | 25,970,748 | 26,513,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 49,603,415 | 524,469,000 | | | 574,072,415 | 113,338,000 | 57,318,814 | 48,058,303 | 105,377,117 | 92.98 | -7,960,883 | 7.02 | | |
| 一次性項目 | 49,603,415 | 524,469,000 | | | 574,072,415 | 113,338,000 | 57,318,814 | 48,058,303 | 105,377,117 | 92.98 | -7,960,883 | 7.02 | | |
| 房屋及建築 | 7,302,415 | 110,331,000 | | | 117,633,415 | 28,473,000 | 18,975,207 | 10,393,559 | 29,368,766 | 103.15 | 895,766 | 3.15 | | |
| 機械及設備 | 42,301,000 | 405,661,000 | | | 447,962,000 | 83,582,000 | 35,283,454 | 37,516,000 | 72,799,454 | 87.10 | -10,782,546 | 12.90 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,027,000 | | | 2,027,000 | 1,033,000 | 114,800 | | 114,800 | 11.11 | -918,200 | 88.89 | | |
| 什項設備 | | 6,450,000 | | | 6,450,000 | 250,000 | 2,945,353 | 148,744 | 3,094,097 | 1,237.64 | 2,844,097 | 1,137.64 | | |
| 總計 | 49,603,415 | 574,469,000 | | | 624,072,415 | 139,851,000 | 57,861,066 | 74,029,051 | 131,890,117 | 94.31 | -7,960,883 | 5.69 | | |
| 房屋及建築 | 7,302,415 | 160,331,000 | | | 167,633,415 | 54,986,000 | 19,517,459 | 36,364,307 | 55,881,766 | 101.63 | 895,766 | 1.63 | | |
| 機械及設備 | 42,301,000 | 405,661,000 | | | 447,962,000 | 83,582,000 | 35,283,454 | 37,516,000 | 72,799,454 | 87.10 | -10,782,546 | 12.90 | | |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,027,000 | | | 2,027,000 | 1,033,000 | 114,800 | | 114,800 | 11.11 | -918,200 | 88.89 | | |
| 什項設備 | | 6,450,000 | | | 6,450,000 | 250,000 | 2,945,353 | 148,744 | 3,094,097 | 1,237.64 | 2,844,097 | 1,137.64 | | |
| 總計 | 49,603,415 | 574,469,000 | | | 624,072,415 | 139,851,000 | 57,861,066 | 74,029,051 | 131,890,117 | 94.31 | -7,960,883 | 5.69 | | |