

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		30,000,000			30,000,000	605,000	4,200,043		4,200,043	694.22	3,595,043	594.22	實際進度比預計 超前：建築師第一、二期服務費 驗收付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
繼續計畫		30,000,000			30,000,000	605,000	4,200,043		4,200,043	694.22	3,595,043	594.22		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		30,000,000			30,000,000	605,000	4,200,043		4,200,043	694.22	3,595,043	594.22		
一般建築及設備計畫	237,463,585	397,049,000			634,512,585	32,689,000	10,710,206	23,245,500	33,955,706	103.88	1,266,706	3.88		
一次性項目	237,463,585	397,049,000			634,512,585	32,689,000	10,710,206	23,245,500	33,955,706	103.88	1,266,706	3.88		
房屋及建築	40,250,493	115,371,000			155,621,493	4,958,000	1,673,053	1,800,000	3,473,053	70.05	-1,484,947	29.95	108年度建築師 服務費保留案件 ，因配合工程履 約進度尚未完成 ，致進度落後。	積極督促趕辦工 程進度。
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	27,640,000	7,892,585	21,405,000	29,297,585	106.00	1,657,585	6.00	實際進度比預計 超前：108年度 保留案件驗收。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	41,000		40,500	40,500	98.78	-500	1.22		
什項設備		6,954,000			6,954,000	50,000	1,144,568		1,144,568	2,289.14	1,094,568	2,189.14		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	33,294,000	14,910,249	23,245,500	38,155,749	114.60	4,861,749	14.60		
房屋及建築	40,250,493	145,371,000			185,621,493	5,563,000	5,873,096	1,800,000	7,673,096	137.93	2,110,096	37.93		
機械及設備	197,172,592	274,654,000			471,826,592	27,640,000	7,892,585	21,405,000	29,297,585	106.00	1,657,585	6.00		
交通及運輸設備	40,500	70,000			110,500	41,000		40,500	40,500	98.78	-500	1.22		
什項設備		6,954,000			6,954,000	50,000	1,144,568		1,144,568	2,289.14	1,094,568	2,189.14		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	33,294,000	14,910,249	23,245,500	38,155,749	114.60	4,861,749	14.60		