

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		50,000,000			50,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	100.00	0	0.00	實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
繼續計畫		50,000,000			50,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	100.00	0	0.00		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		50,000,000			50,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	49,603,415	524,469,000			574,072,415	12,850,000	4,816,151	8,394,800	13,210,951	102.81	360,951	2.81		
一次性項目	49,603,415	524,469,000			574,072,415	12,850,000	4,816,151	8,394,800	13,210,951	102.81	360,951	2.81		
房屋及建築	7,302,415	110,331,000			117,633,415	5,290,000	330,363	5,200,000	5,530,363	104.54	240,363	4.54		
機械及設備	42,301,000	405,661,000			447,962,000	7,560,000	4,329,635	3,167,800	7,497,435	99.17	-62,565	0.83		
交通及運輸設備		2,027,000			2,027,000									
什項設備		6,450,000			6,450,000		156,153	27,000	183,153		183,153			
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	24,850,000	4,816,151	20,394,800	25,210,951	101.45	360,951	1.45		
房屋及建築	7,302,415	160,331,000			167,633,415	17,290,000	330,363	17,200,000	17,530,363	101.39	240,363	1.39		
機械及設備	42,301,000	405,661,000			447,962,000	7,560,000	4,329,635	3,167,800	7,497,435	99.17	-62,565	0.83		
交通及運輸設備		2,027,000			2,027,000									
什項設備		6,450,000			6,450,000		156,153	27,000	183,153		183,153			
總計	49,603,415	574,469,000			624,072,415	24,850,000	4,816,151	20,394,800	25,210,951	101.45	360,951	1.45		