

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03	實際進度比預計超前：小額零星採購驗收付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
新興計畫		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03		
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03		
一般建築及設備計畫	263,855,902	454,110,000			717,965,902	34,215,000	3,514,625	32,116,065	35,630,690	104.14	1,415,690	4.14		
一次性項目	263,855,902	454,110,000			717,965,902	34,215,000	3,514,625	32,116,065	35,630,690	104.14	1,415,690	4.14		
房屋及建築	113,499,720	112,900,000			226,399,720		508,637	3,908,815	4,417,452		4,417,452			
機械及設備	148,456,900	335,085,000			483,541,900	33,200,000	2,664,827	27,320,000	29,984,827	90.32	-3,215,173	9.68		
交通及運輸設備	887,250	26,000			913,250	887,000		887,250	887,250	100.03	250	0.03		
什項設備	1,012,032	6,099,000			7,111,032	128,000	341,161		341,161	266.53	213,161	166.53		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	37,015,000	6,313,809	32,116,065	38,429,874	103.82	1,414,874	3.82		
房屋及建築	113,499,720	130,200,000			243,699,720	2,800,000	3,307,821	3,908,815	7,216,636	257.74	4,416,636	157.74		
機械及設備	148,456,900	335,085,000			483,541,900	33,200,000	2,664,827	27,320,000	29,984,827	90.32	-3,215,173	9.68		
交通及運輸設備	887,250	26,000			913,250	887,000		887,250	887,250	100.03	250	0.03		
什項設備	1,012,032	6,099,000			7,111,032	128,000	341,161		341,161	266.53	213,161	166.53		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	37,015,000	6,313,809	32,116,065	38,429,874	103.82	1,414,874	3.82		