

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)				
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	97,338,000	18,895,409	65,472,680	84,368,089	86.68	-12,969,911	-13.32	主要係因「112 年度空調設備汰 換工程」配合臨 床業務狀況，展 延履約期間所 致。	待履約完成，盡 速辦理驗收。		
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	97,338,000	18,895,409	65,472,680	84,368,089	86.68	-12,969,911	-13.32				
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		776,241,000			776,241,000	84,825,000	6,855,089	65,000,000	71,855,089	84.71	-12,969,911	-15.29				
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	12,513,000	12,040,320	472,680	12,513,000	100.00						
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	89,383,000	30,781,095	30,648,092	61,429,187	68.73	-27,953,813	-31.27				
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	89,383,000	30,781,095	30,648,092	61,429,187	68.73	-27,953,813	-31.27				
房屋及建築	62,699,230	181,993,000			244,692,230	38,667,000	2,659,268	1,195,465	3,854,733	9.97	-34,812,267	-90.03				
機械及設備	121,551,483	448,764,000			570,315,483	47,372,000	25,970,295	29,411,727	55,382,022	116.91	8,010,022	16.91				
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362		217,750		217,750	--	217,750				主要係配合各單 位實際需要之小 額零星採購案 件。	審慎評估預算分 配。
什項設備	3,345,000	403,000			3,748,000	3,344,000	1,933,782	40,900	1,974,682	59.05	-1,369,318	-40.95			主要係因「候診 椅汰舊換新案」 已交貨，但未及 安排驗收。	盡速辦理驗收付 款作業。

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	186,721,000	49,676,504	96,120,772	145,797,276	78.08	-40,923,724	-21.92		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000			1,069,738,152	136,005,000	21,554,677	66,668,145	88,222,822	64.87	-47,782,178	-35.13		
機械及設備	121,551,483	448,764,000			570,315,483	47,372,000	25,970,295	29,411,727	55,382,022	116.91	8,010,022	16.91		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362		217,750		217,750	--	217,750			
什項設備	3,345,000	403,000			3,748,000	3,344,000	1,933,782	40,900	1,974,682	59.05	-1,369,318	-40.95		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	186,721,000	49,676,504	96,120,772	145,797,276	78.08	-40,923,724	-21.92		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。