

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	242,313,000	149,983,158	96,801,858	246,785,016	101.85	4,472,016	1.85	放射腫瘤部新建計畫：與決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	242,313,000	149,983,158	96,801,858	246,785,016	101.85	4,472,016	1.85		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,875,000	11,087,141	31,218,646	42,305,787	63.26	-24,569,213	-36.74		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	168,971,000	125,695,959	65,352,012	191,047,971	113.07	22,076,971	13.07		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,713,000	2,062,865	10,400	2,073,265	121.03	360,265	21.03		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,754,000	11,137,193	220,800	11,357,993	238.91	6,603,993	138.91	實際進度比預計超前：標餘款案件資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	242,313,000	149,983,158	96,801,858	246,785,016	101.85	4,472,016	1.85		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	66,875,000	11,087,141	31,218,646	42,305,787	63.26	-24,569,213	-36.74		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	168,971,000	125,695,959	65,352,012	191,047,971	113.07	22,076,971	13.07		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,713,000	2,062,865	10,400	2,073,265	121.03	360,265	21.03		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,754,000	11,137,193	220,800	11,357,993	238.91	6,603,993	138.91		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	242,313,000	149,983,158	96,801,858	246,785,016	101.85	4,472,016	1.85		