

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---|------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 專案計畫 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 26,513,000 | | 23,861,700 | 23,861,700 | 90.00 | -2,651,300 | 10.00 | 斗六分院 1.107年度空調 節能績效保證專 案統包工程：第 2期後續階段節 能績效驗證基線 量測完成，待技 師審核驗證報 告。 2.精神護理之家 擴床整修工程第 2期款：準備核 銷資料中。 | 盡速辦理驗收及 核銷作業。 |
| 繼續計畫 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 26,513,000 | | 23,861,700 | 23,861,700 | 90.00 | -2,651,300 | 10.00 | | |
| 國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 26,513,000 | | 23,861,700 | 23,861,700 | 90.00 | -2,651,300 | 10.00 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 49,603,415 | 524,469,000 | | | 574,072,415 | 21,679,000 | 8,705,655 | 11,031,000 | 19,736,655 | 91.04 | -1,942,345 | 8.96 | | |
| 一次性項目 | 49,603,415 | 524,469,000 | | | 574,072,415 | 21,679,000 | 8,705,655 | 11,031,000 | 19,736,655 | 91.04 | -1,942,345 | 8.96 | | |
| 房屋及建築 | 7,302,415 | 110,331,000 | | | 117,633,415 | 11,773,000 | 676,464 | 8,900,000 | 9,576,464 | 81.34 | -2,196,536 | 18.66 | | |
| 機械及設備 | 42,301,000 | 405,661,000 | | | 447,962,000 | 9,846,000 | 7,174,449 | 2,131,000 | 9,305,449 | 94.51 | -540,551 | 5.49 | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,027,000 | | | 2,027,000 | 20,000 | | | | | -20,000 | 100.00 | | |
| 什項設備 | | 6,450,000 | | | 6,450,000 | 40,000 | 854,742 | | 854,742 | 2,136.86 | 814,742 | 2,036.86 | | |
| 總計 | 49,603,415 | 574,469,000 | | | 624,072,415 | 48,192,000 | 8,705,655 | 34,892,700 | 43,598,355 | 90.47 | -4,593,645 | 9.53 | | |
| 房屋及建築 | 7,302,415 | 160,331,000 | | | 167,633,415 | 38,286,000 | 676,464 | 32,761,700 | 33,438,164 | 87.34 | -4,847,836 | 12.66 | | |
| 機械及設備 | 42,301,000 | 405,661,000 | | | 447,962,000 | 9,846,000 | 7,174,449 | 2,131,000 | 9,305,449 | 94.51 | -540,551 | 5.49 | | |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 | |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|--|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,027,000 | | | 2,027,000 | 20,000 | | | | | | -20,000 | 100.00 | | |
| 什項設備 | | 6,450,000 | | | 6,450,000 | 40,000 | 854,742 | | 854,742 | 2,136.86 | | 814,742 | 2,036.86 | | |
| 總計 | 49,603,415 | 574,469,000 | | | 624,072,415 | 48,192,000 | 8,705,655 | 34,892,700 | 43,598,355 | 90.47 | | -4,593,645 | 9.53 | | |