

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	259,049,000	133,962,403	93,883,968	227,846,371	87.95	-31,202,629	-12.05		
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	259,049,000	133,962,403	93,883,968	227,846,371	87.95	-31,202,629	-12.05		
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫		776,241,000			776,241,000	222,297,000	121,922,083	80,000,000	201,922,083	90.83	-20,374,917	-9.17		
沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	36,752,000	12,040,320	13,883,968	25,924,288	70.54	-10,827,712	-29.46	主要係因工程會於114/7/17核定基本設計，工程發包等後續作業刻正辦理中，尚未進入執行階段所致。	盡速辦理發包作業。
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	278,682,000	126,622,392	49,218,283	175,840,675	63.10	-102,841,325	-36.90		
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	278,682,000	126,622,392	49,218,283	175,840,675	63.10	-102,841,325	-36.90		
房屋及建築	62,699,230	181,993,000		-15,098,000	229,594,230	72,264,000	13,705,309	27,250,000	40,955,309	56.67	-31,308,691	-43.33		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		649,000	570,964,483	199,839,000	107,154,536	21,367,216	128,521,752	64.31	-71,317,248	-35.69	主要係因斗六分院高階電腦斷層儀44,325,000元，原預計於6月結案。歷經1次流標後，於3/11決標，並於6/18交貨。待試機通過，預計於9月底前完成驗收。	督促業務單位盡速辦理驗收及結案付款。

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,365,000	320,750	560,000	880,750	64.52	-484,250	-35.48	部分案件執行進度較預期慢。	督促相關單位盡速辦理。
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,214,000	5,441,797	41,067	5,482,864	105.16	268,864	5.16		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	537,731,000	260,584,795	143,102,251	403,687,046	75.07	-134,043,954	-24.93		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-15,098,000	1,054,640,152	331,313,000	147,667,712	121,133,968	268,801,680	81.13	-62,511,320	-18.87		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		649,000	570,964,483	199,839,000	107,154,536	21,367,216	128,521,752	64.31	-71,317,248	-35.69		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,365,000	320,750	560,000	880,750	64.52	-484,250	-35.48		
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,214,000	5,441,797	41,067	5,482,864	105.16	268,864	5.16		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	537,731,000	260,584,795	143,102,251	403,687,046	75.07	-134,043,954	-24.93		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。