

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---|-------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 專案計畫 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 150,000,000 | 140,941,014 | 9,058,986 | 150,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.「南區緊急醫療與重大疾病雙複合一站式診療中心」：因儀器規格需符合開刀房等級及醫院整體空間改造，配合醫療不中斷需審慎評估各單位所需時程，預計112年4月完工，預算申請保留。 2.「總院院區新世代無線網路建置案」及「總院院區骨幹暨基礎網路建構案」：此兩案涉及全院資訊網路系統設計，攸關整體資訊網路通訊核心脈絡，需審慎規劃後進行施作並測試，預計分別於112年4月及12月完工，預算申請保留。 | 案件提早規劃，並確實掌控執行進度。 |
| 繼續計畫 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 150,000,000 | 140,941,014 | 9,058,986 | 150,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 150,000,000 | 140,941,014 | 9,058,986 | 150,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 30,076,016 | 802,938,000 | 1,477,726,000 | | 2,310,740,016 | 2,310,740,016 | 485,623,931 | 1,445,801,030 | 1,931,424,961 | 83.58 | -379,315,055 | 16.42 | | |
| 一次性項目 | 30,076,016 | 802,938,000 | 1,477,726,000 | | 2,310,740,016 | 2,310,740,016 | 485,623,931 | 1,445,801,030 | 1,931,424,961 | 83.58 | -379,315,055 | 16.42 | | |
| 土地 | | | 1,477,726,000 | | 1,477,726,000 | 1,477,726,000 | 50,000,000 | 1,427,725,570 | 1,477,725,570 | 100.00 | -430 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | 7,002,516 | 225,269,000 | | -184,404,766 | 47,866,750 | 47,866,750 | 44,796,748 | | 44,796,748 | 93.59 | -3,070,002 | 6.41 | | |
| 機械及設備 | 22,940,000 | 549,826,000 | | 191,643,534 | 764,409,534 | 764,409,534 | 370,089,451 | 18,075,460 | 388,164,911 | 50.78 | -376,244,623 | 49.22 | | |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 交通及運輸設備 | | 7,280,000 | | -6,275,300 | 1,004,700 | 1,004,700 | 1,004,700 | | 1,004,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 什項設備 | 133,500 | 20,563,000 | | -963,468 | 19,733,032 | 19,733,032 | 19,733,032 | | 19,733,032 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 總計 | 30,076,016 | 952,938,000 | 1,477,726,000 | | 2,460,740,016 | 2,460,740,016 | 626,564,945 | 1,454,860,016 | 2,081,424,961 | 84.59 | -379,315,055 | 15.41 | | |
| 土地 | | | 1,477,726,000 | | 1,477,726,000 | 1,477,726,000 | 50,000,000 | 1,427,725,570 | 1,477,725,570 | 100.00 | -430 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | 7,002,516 | 375,269,000 | | -184,404,766 | 197,866,750 | 197,866,750 | 185,737,762 | 9,058,986 | 194,796,748 | 98.45 | -3,070,002 | 1.55 | | |
| 機械及設備 | 22,940,000 | 549,826,000 | | 191,643,534 | 764,409,534 | 764,409,534 | 370,089,451 | 18,075,460 | 388,164,911 | 50.78 | -376,244,623 | 49.22 | | |
| 交通及運輸設備 | | 7,280,000 | | -6,275,300 | 1,004,700 | 1,004,700 | 1,004,700 | | 1,004,700 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 什項設備 | 133,500 | 20,563,000 | | -963,468 | 19,733,032 | 19,733,032 | 19,733,032 | | 19,733,032 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 總計 | 30,076,016 | 952,938,000 | 1,477,726,000 | | 2,460,740,016 | 2,460,740,016 | 626,564,945 | 1,454,860,016 | 2,081,424,961 | 84.59 | -379,315,055 | 15.41 | | |