

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		30,000,000			30,000,000	30,000,000	10,432,099	19,567,901	30,000,000	100.00			設備標餘款案件未及驗收辦理保留，致進度未達90%。	保留案件已排定時程儘速辦理驗收付款作業。
繼續計畫		30,000,000			30,000,000	30,000,000	10,432,099	19,567,901	30,000,000	100.00				
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫		30,000,000			30,000,000	30,000,000	10,432,099	19,567,901	30,000,000	100.00				
一般建築及設備計畫	237,463,585	397,049,000			634,512,585	634,512,585	514,080,215	56,351,781	570,431,996	89.90	-64,080,589	10.10		
一次性項目	237,463,585	397,049,000			634,512,585	634,512,585	514,080,215	56,351,781	570,431,996	89.90	-64,080,589	10.10		
房屋及建築	40,250,493	115,371,000		1,900,000	157,521,493	157,521,493	91,477,500	56,351,781	147,829,281	93.85	-9,692,212	6.15		
機械及設備	197,172,592	274,654,000		-9,610,000	462,216,592	462,216,592	407,856,467		407,856,467	88.24	-54,360,125	11.76		
交通及運輸設備	40,500	70,000		717,000	827,500	827,500	821,655		821,655	99.29	-5,845	0.71		
什項設備		6,954,000		6,993,000	13,947,000	13,947,000	13,924,593		13,924,593	99.84	-22,407	0.16		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	664,512,585	524,512,314	75,919,682	600,431,996	90.36	-64,080,589	9.64		
房屋及建築	40,250,493	145,371,000		1,900,000	187,521,493	187,521,493	101,909,599	75,919,682	177,829,281	94.83	-9,692,212	5.17		
機械及設備	197,172,592	274,654,000		-9,610,000	462,216,592	462,216,592	407,856,467		407,856,467	88.24	-54,360,125	11.76		
交通及運輸設備	40,500	70,000		717,000	827,500	827,500	821,655		821,655	99.29	-5,845	0.71		
什項設備		6,954,000		6,993,000	13,947,000	13,947,000	13,924,593		13,924,593	99.84	-22,407	0.16		
總計	237,463,585	427,049,000			664,512,585	664,512,585	524,512,314	75,919,682	600,431,996	90.36	-64,080,589	9.64		