

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	221,049,000	125,701,049	40,472,680	166,173,729	75.18	-54,875,271	-24.82	主要係因工程會 114/7/17核定於 基本設計，工程 發包等後續作業 刻正辦理中，尚 未進入執行階段 所致。	盡速辦理發包作 業。
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	221,049,000	125,701,049	40,472,680	166,173,729	75.18	-54,875,271	-24.82		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		776,241,000			776,241,000	184,297,000	113,660,729	40,000,000	153,660,729	83.38	-30,636,271	-16.62		
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	36,752,000	12,040,320	472,680	12,513,000	34.05	-24,239,000	-65.95		
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	241,974,000	106,867,000	11,246,000	118,113,000	48.81	-123,861,000	-51.19	主要係因「112 年度空調設備汰 換工程」驗收後 有缺失需改善， 及部分節能工程 完工後尚須後測 節能績效所致。	督促業務單位盡 速辦理驗收、複 驗及結案付款。
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	241,974,000	106,867,000	11,246,000	118,113,000	48.81	-123,861,000	-51.19		
房屋及建築	62,699,230	181,993,000		-15,098,000	229,594,230	71,114,000	13,590,309		13,590,309	19.11	-57,523,691	-80.89		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		649,000	570,964,483	164,377,000	87,585,014	11,246,000	98,831,014	60.12	-65,545,986	-39.88	主要係因斗六分 院高階電腦斷層 儀44,325,000 元，原預計於6 月結案。歷經1 次流標後，於 3/11決標，並於 6/18交貨。待輻 射檢測及試機通	督促業務單位盡 速辦理驗收及結 案付款。

國立成功大學附設醫院作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,365,000	270,750		270,750	19.84	-1,094,250	-80.16	過，預計於10月底前完成驗收。 部分案件執行進度較預期慢。	督促相關單位盡速辦理。
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,118,000	5,420,927		5,420,927	105.92	302,927	5.92		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	463,023,000	232,568,049	51,718,680	284,286,729	61.40	-178,736,271	-38.60		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-15,098,000	1,054,640,152	292,163,000	139,291,358	40,472,680	179,764,038	61.53	-112,398,962	-38.47		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		649,000	570,964,483	164,377,000	87,585,014	11,246,000	98,831,014	60.12	-65,545,986	-39.88		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,365,000	270,750		270,750	19.84	-1,094,250	-80.16		
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,118,000	5,420,927		5,420,927	105.92	302,927	5.92		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	463,023,000	232,568,049	51,718,680	284,286,729	61.40	-178,736,271	-38.60		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。