

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		280,000,000			280,000,000	8,907,000	7,807,625	1,099,375	8,907,000	100.00	0	0.00	支出依其性質分類於機械及設備，導致房屋及建築執行數落後。	爾後審慎評估支出分類。
繼續計畫		280,000,000			280,000,000	8,907,000	7,807,625	1,099,375	8,907,000	100.00	0	0.00		
		280,000,000			280,000,000	8,907,000	7,807,625	1,099,375	8,907,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	378,544,187	605,724,000			984,268,187	76,000	659,031		659,031	867.15	583,031	767.15		
一次性項目	378,544,187	605,724,000			984,268,187	76,000	659,031		659,031	867.15	583,031	767.15		
土地														
房屋及建築	3,070,002	74,403,000			77,473,002	76,000					-76,000	100.00		
機械及設備	375,474,185	513,494,000			888,968,185		486,531		486,531		486,531			
交通及運輸設備		963,000			963,000									
什項設備		16,864,000			16,864,000		172,500		172,500		172,500			
總計	378,544,187	885,724,000			1,264,268,187	8,983,000	8,466,656	1,099,375	9,566,031	106.49	583,031	6.49	實際進度比預計超前：小額零星採購付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
土地													實際進度比預計超前：小額零星採購付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
房屋及建築	3,070,002	354,403,000			357,473,002	8,983,000	7,807,625	1,099,375	8,907,000	99.15	-76,000	0.85		
機械及設備	375,474,185	513,494,000			888,968,185		486,531		486,531		486,531			
交通及運輸設備		963,000			963,000									
什項設備		16,864,000			16,864,000		172,500		172,500		172,500			

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	378,544,187	885,724,000			1,264,268,187	8,983,000	8,466,656	1,099,375	9,566,031	106.49	583,031	6.49		