

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	63,441,000	5,060,545	139,682,000	144,742,545	228.15	81,301,545	128.15	主要係因老人醫院之實際進度較預計超前。	日後擬審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
繼續計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	63,441,000	5,060,545	139,682,000	144,742,545	228.15	81,301,545	128.15		
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫	298,765,125	683,813,000			982,578,125	44,721,000	71,800	125,951,000	126,022,800	281.80	81,301,800	181.80		
沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)		545,460,000			545,460,000	18,720,000	4,988,745	13,731,000	18,719,745	100.00	-255	-		
一般建築及設備計畫	203,034,626	586,086,000			789,120,626	60,110,000	55,842,273	18,780,574	74,622,847	124.14	14,512,847	24.14		
一次性項目	203,034,626	586,086,000			789,120,626	60,110,000	55,842,273	18,780,574	74,622,847	124.14	14,512,847	24.14		
房屋及建築	66,116,389	90,950,000			157,066,389	18,510,000	9,509,083	18,780,574	28,289,657	152.83	9,779,657	52.83		
機械及設備	133,826,227	490,433,000			624,259,227	41,245,000	45,881,935		45,881,935	111.24	4,636,935	11.24		
交通及運輸設備		24,000			24,000					--				
什項設備	3,092,010	4,679,000			7,771,010	355,000	451,255		451,255	127.11	96,255	27.11	主要係因「醫護大樓火警受信總機消防迴路改善工程」較預定進度提前完成結算驗收。	日後擬審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	123,551,000	60,902,818	158,462,574	219,365,392	177.55	95,814,392	77.55	主要係因小額零星採購付款，導致實際進度比預計超前。	日後擬審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
房屋及建築	364,881,514	1,320,223,000			1,685,104,514	81,951,000	14,569,628	158,462,574	173,032,202	211.14	91,081,202	111.14		
機械及設備	133,826,227	490,433,000			624,259,227	41,245,000	45,881,935		45,881,935	111.24	4,636,935	11.24		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		24,000			24,000					--				
什項設備	3,092,010	4,679,000			7,771,010	355,000	451,255		451,255	127.11	96,255	27.11		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	123,551,000	60,902,818	158,462,574	219,365,392	177.55	95,814,392	77.55		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。