

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	182,099,000	73,086,727	56,252,680	129,339,407	71.03	-52,759,593	-28.97	主要係因基本設計尚未核定所致。	待計畫核定後盡速執行。
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	182,099,000	73,086,727	56,252,680	129,339,407	71.03	-52,759,593	-28.97		
國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫		776,241,000			776,241,000	145,347,000	61,046,407	55,780,000	116,826,407	80.38	-28,520,593	-19.62		
沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	36,752,000	12,040,320	472,680	12,513,000	34.05	-24,239,000	-65.95		
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	187,956,000	91,598,217	5,275,000	96,873,217	51.54	-91,082,783	-48.46		
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	187,956,000	91,598,217	5,275,000	96,873,217	51.54	-91,082,783	-48.46	主要係因「112年度空調設備汰換工程」配合臨床業務狀況展延履約期間，及部分節能工程完工後尚須後測節能績效所致。	待履約完成，盡速辦理驗收。
房屋及建築	62,699,230	181,993,000			244,692,230	70,084,000	13,590,309		13,590,309	19.39	-56,493,691	-80.61		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		-1,430,000	568,885,483	111,733,000	75,561,066	2,368,000	77,929,066	69.75	-33,803,934	-30.25		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362	1,365,000	270,750		270,750	19.84	-1,094,250	-80.16	部分案件執行進度較預期慢。	督促相關單位盡速辦理。
什項設備	3,345,000	403,000		1,430,000	5,178,000	4,774,000	2,176,092	2,907,000	5,083,092	106.47	309,092	6.47		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	370,055,000	164,684,944	61,527,680	226,212,624	61.13	-143,842,376	-38.87		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000			1,069,738,152	252,183,000	86,677,036	56,252,680	142,929,716	56.68	-109,253,284	-43.32		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		-1,430,000	568,885,483	111,733,000	75,561,066	2,368,000	77,929,066	69.75	-33,803,934	-30.25		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000			4,055,362	1,365,000	270,750		270,750	19.84	-1,094,250	-80.16		
什項設備	3,345,000	403,000		1,430,000	5,178,000	4,774,000	2,176,092	2,907,000	5,083,092	106.47	309,092	6.47		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	370,055,000	164,684,944	61,527,680	226,212,624	61.13	-143,842,376	-38.87		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。