

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	731,599,000	508,991,671	262,691,748	771,683,419	105.48	40,084,419	5.48	主要係因斗六分 院採購案400RT 冰水主機(含監 控系統、大廳空 調箱)預計10月 底前完成驗收及 改善後量測及核 銷。	擬督促相關單位 盡速辦理驗收及 結案付款。
繼續計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	731,599,000	508,991,671	262,691,748	771,683,419	105.48	40,084,419	5.48		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫	298,765,125	683,813,000			982,578,125	665,397,000	492,270,603	208,377,103	700,647,706	105.30	35,250,706	5.30		
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)		545,460,000			545,460,000	66,202,000	16,721,068	54,314,645	71,035,713	107.30	4,833,713	7.30		
一般建築及設備計畫	203,034,626	586,086,000			789,120,626	292,603,000	213,455,148	26,313,000	239,768,148	81.94	-52,834,852	-18.06		
一次性項目	203,034,626	586,086,000			789,120,626	292,603,000	213,455,148	26,313,000	239,768,148	81.94	-52,834,852	-18.06		
房屋及建築	66,116,389	90,950,000			157,066,389	61,852,000	37,027,994		37,027,994	59.87	-24,824,006	-40.13		
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-4,504,000	619,755,227	224,489,000	169,789,106	26,313,000	196,102,106	87.35	-28,386,894	-12.65		
交通及運輸設備		24,000		3,593,000	3,617,000	3,267,000	3,266,511		3,266,511	99.99	-489	-0.01		
什項設備	3,092,010	4,679,000		911,000	8,682,010	2,995,000	3,371,537		3,371,537	112.57	376,537	12.57		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	1,024,202,000	722,446,819	289,004,748	1,011,451,567	98.76	-12,750,433	-1.24		
房屋及建築	364,881,514	1,320,223,000			1,685,104,514	793,451,000	546,019,665	262,691,748	808,711,413	101.92	15,260,413	1.92		
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-4,504,000	619,755,227	224,489,000	169,789,106	26,313,000	196,102,106	87.35	-28,386,894	-12.65		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		24,000		3,593,000	3,617,000	3,267,000	3,266,511		3,266,511	99.99	-489	-0.01		
什項設備	3,092,010	4,679,000		911,000	8,682,010	2,995,000	3,371,537		3,371,537	112.57	376,537	12.57		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	1,024,202,000	722,446,819	289,004,748	1,011,451,567	98.76	-12,750,433	-1.24		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。